

Uchwała Nr 1546/2021
ZARZĄDU POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO
z dnia 1 grudnia 2021 r.

w sprawie rozliczenia realizacji przedmiotu umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna”, ustalenia wysokości wynagrodzenia Wykonawcy robót, ustalenia wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy oraz ustalenia należności Powiatu z tytułu wykonania zastępczego zabezpieczenia przerwanych robót

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920; z 2021 r. poz. 1038 i 1834), art. 484 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740; z 2019 r. poz. 1495, z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Przyjmuje się rozliczenie realizacji przedmiotu umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdnego przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 13 listopada 2020 r., aneksem nr 2/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. oraz aneksem nr 4/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w związku z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy.

2. Ustala się wysokość wynagrodzenia Wykonawcy robót za wykonane roboty budowlane, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wysokość kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się należność Powiatu z tytułu wykonania zastępczego zabezpieczenia przerwanych robót, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego

Starosta – Andrzej Opala

.....

Wicestarosta – Ewa Gładysz

.....

Członek Zarządu – Paweł Pomorski


.....

Członek Zarządu – Marta Stasiak

.....

Członek Zarządu – Klaudia Zaborowska – Gorzkiewicz

.....



Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 1546/2021
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rozliczenie umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 13.11.2020 r., aneksem nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 17.06.2021 r. oraz aneksem nr 4/2021 z dnia 24.06.2021 r. - **wysokość wynagrodzenia Wykonawcy robót za wykonane roboty budowlane**

W związku ze sporządzonym w dniu 19 listopada 2021 r. Protokółem „inwentaryzacji robót w toku” należność Wykonawcy robót – Firmy „INSTYLE” Dorota Danielczyk, Nowy Bedoń 77, 95-020 Andrespol za wykonane roboty budowlane została ustalona w kwocie **154 159,07 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć i 07/100 złotych).

Protokół „inwentaryzacji robót w toku” został sporządzony przez Komisję odbiorową powołaną Zarządzeniem Starosty Łódzkiego Wschodniego Nr 105/2021 na podstawie „Wyceny Zamawiającego wykonanych robót w oparciu o pozycje kosztorysu ofertowego”, z uwzględnieniem stanu zaawansowania robót na dzień 20 września 2021 r. (skuteczne odstąpienie od umowy).

Protokół „inwentaryzacji robót w toku” jest podstawą do wystawienia faktury na Powiat Łódzki Wschodni w kwocie 154 159,07 zł.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 1546/2021
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rozliczenie umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 13.11.2020 r., aneksem nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 17.06.2021 r. oraz aneksem nr 4/2021 z dnia 24.06.2021 r. - **kary umowne za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy**

Powiat Łódzki Wschodni, działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1.2 Umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. **odstąpił** od umowy nr 102/2020 z powodu przerwania robót stanowiących przedmiot umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowienia ich pomimo doręczonych Wykonawcy wezwań do ich kontynuacji.

Wartość kary umownej zgodnie z unormowaniem prawnym zawartym w §17 ust. 3 pkt 3 umowy wynosi 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §11 ust. 3 umowy tj.: 737 646,99 zł x 10% = **73 764,70 zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote i 70/100 złotych).

Zgodnie z art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021 poz. 2095) (...)Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy(...), z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności (...).

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr 1546/2021
Zarządu Powiatu
Łódzkiego Wschodniego
z dnia 1 grudnia 2021 r.

Rozliczenie umowy nr 102/2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. o roboty budowlane w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo - jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” zmienionej aneksem nr 1/2020 z dnia 13.11.2020 r., aneksem nr 2/2021 z dnia 29.04.2021 r., aneksem nr 3/2021 z dnia 17.06.2021 r. oraz aneksem nr 4/2021 z dnia 24.06.2021 r. - **należność Powiatu z tytułu wykonania zastępczego zabezpieczenia przerwanych robót**

Obowiązkiem Wykonawcy robót, w związku odstąpieniem od umowy z winy wykonawcy, wynikającym z §19 ust. 3 umowy było zabezpieczenie przerwanych robót na koszt własny, w zakresie obustronnie uzgodnionym z Zamawiającym oraz zgłoszenie pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz zabezpieczających.

Wykonawca nie wypełnił ww. obowiązku umownego a Powiat Łódzki Wschodni zlecił we własnym zakresie.

- 1) wykonanie zabezpieczenia placu budowy w związku z przerwaniem robót w zadaniu pn. „Wykonanie ciągu pieszo – jezdni przy drodze powiatowej nr 1150E w gminie Nowosolna” poprzez ustawienie oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz zgodnie z zasadami określonymi w Załącznikach do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2311),
- 2) utrzymanie wykonanego zabezpieczenia,
- 3) usunięcie wykonanego zabezpieczenia (po przekazaniu terenu budowy nowemu Wykonawcy robót).

Należność Powiatu z tytułu wykonania zastępczego zabezpieczenia przerwanych robót, utrzymania i usunięcia wynosi brutto: **12 177,00 zł** (słownie: dwanaście tysięcy sto siedemdziesiąt siedem i 00/100 złotych).